



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

### RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025 (PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2025)

	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	Sin inicial	
1	Peatonal escuela primaria	Cerro Gordo Arriba	300,000.00	202,554.80	X				
2	Peatonal escuela primaria	Cerro Gordo Abajo	50,000.00	50,000.00	X				
3	Cont. parque Rio Viejo (segunda etapa)	Rio Viejo	400,000.00					X	Estos fondos se van a sumar a la asignación del 2026 para continuar el proyecto
4	Club cana abajo	Cana chapetón	300,000.00					X	Estos fondos se utilizaron en programa de asfaltado en la misma comunidad
5	Aceras y contenes	La Reforma	400,000.00	569,262.02	X				
6	Grada pley	Cerro Gordo Arriba	250,000.00					X	Hay posiciones encontradas en la comunidad donde se va a ejecutar
7	Parada Cercadillo	Cercadillo Piloto	175,000.00	76,655.60	X				
8	Canaleta Buenos Aires	Cana Chapetón	250,000.00					X	Estos fondos se utilizaron en programa de asfaltado en la misma comunidad
9	Enverjado club	Piloto	300,000.00					X	Estos fondos fueron utilizado en reparación del cementerio y aporte a la iglesia de la misma comunidad
10	Cont. salón capilla iglesia católica	La Caída	528,563.24	394,977.96	X				
11	Club La Yaguita (tercera etapa)	Cerro Gordo Abajo)	300,000.00					X	Estos fondos fueron utilizado en terminación de drenaje pluvial y contenes en la misma comunidad
12	Lámparas pley	Piloto	200,000.00	141,014.19	X				

13	Drenaje pluvial	La caída	200,000.00					X	Fondos utilizados en mantenimiento de caminos
14	Reparación cementerio	Piloto	565,728.05	544,862.80	X				
Totales RD\$			4,219,291.29	1,979,327.37					

Kedma R. Rodríguez  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora



31/12/2025  
Fecha



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858


### RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025 (PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2025)

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2025

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	7	50.00%
Obras en proceso	0	00.00%
Obras pendientes	7	50.00%
Total	14	100%

2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 4,219,291.29	RD\$ 1,979,327.37	RD\$ 2,239,963.92	47%

  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora



  
Fecha