



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

### ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024 (PERIODO ENERO/MARZO 2024)

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	Sin inicial	
1 Terreno urbano sin mejora	Piloto	400,000.00					X	
2 Aceras y contenes barrio Vanesa	Cana Chapetón	528,000.00					X	
3 Cont. parque Rio Viejo (primera y segunda etapa)	Rio Viejo	800,000.00					X	
4 Peatonal iglesia católica	Cerro Gordo Arriba	300,000.00					X	
5 Aceras y contenes	La Reforma	450,000.00					X	
6 Techo grada pley	Cana Chapetón	400,000.00	217,789.21	X				
7 Baños centro de madres	Cana Chapetón	260,000.00					X	
8 Cont. salón capilla iglesia católica	La Caída	300,000.00					X	
9 Club La Yaguita (tercera etapa)	Cerro Gordo Abajo)	250,000.00					X	
10 Letrero distintivo	Piloto	600,000.00	764,084.76	X				
11 Drenaje pluvial	Cerro Gordo Abajo	1,000,000.00					X	
12 Reparación cementerio	Piloto	300,000.00					X	
Totales RD\$		5,588,000.00	981,873.97					



*Kedma Roselyn Rodríguez*  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora

*30/03/2024*  
Fecha



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858


### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024 (PERIODO ENERO/MARZO 2024)

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024


ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	2	16%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	10	84%
Total	12	100%

2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,588,000.00	RD\$ 981,873.97	RD\$ 4,523,440.38	17.00%

  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora



  
30/03/2024  
Fecha