



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024 (PERIODO ENERO/MARZO 2024)

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance			Situación
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	
1	Terreno urbano sin mejora	400,000.00					X
2	Aceras y contenes barrio Vanesa	528,000.00					X
3	Cont. parque Rio Viejo (primera y segunda etapa)	800,000.00					X
4	Peatonal iglesia católica	300,000.00					X
5	Aceras y contenes	450,000.00					X
6	Techo grada pley	400,000.00	217,789.21	X			
7	Baños centro de madres	260,000.00					X
8	Cont. salón capilla iglesia católica	300,000.00					X
9	Club La Yaguita (tercera etapa)	250,000.00					X
10	Letrero distintivo	600,000.00	764,084.76	X			
11	Drenaje pluvial	1,000,000.00					X
12	Reparación cementerio	300,000.00					X
Totales RD\$		5,588,000.00	981,873.97				



Kedma Roselyn Rodríguez
Kedma Roselyn Rodríguez
Directora

30/03/2024
30/03/2024
Fecha



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.
RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024
(PERIODO ENERO/MARZO 2024)

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	2	16%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	10	84%
Total	12	100%

2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,588,000.00	RD\$ 981,873.97	RD\$ 4,523,440.38	17.00%

Kedma Roselyn Rodríguez
Kedma Roselyn Rodríguez
Directora



30/03/2024
Fecha