



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON
Guayubín, Montecristi, R. D.
RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858
ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(PERIODO ENERO/JUNIO 2024)

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance			Situación
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	
1 Terreno urbano sin mejora	Piloto	400,000.00					X
2 Aceras y contenes barrio Vanesa	Cana Chapetón	528,000.00					X
3 Cont. parque Rio Viejo (primera y segunda etapa)	Rio Viejo	800,000.00					X
4 Peatonal iglesia católica	Cerro Gordo Arriba	300,000.00					X
5 Aceras y contenes	La Reforma	450,000.00					X
6 Techo grada pley	Cana Chapetón	400,000.00	217,789.21	X			
7 Baños centro de madres	Cana Chapetón	260,000.00	83,830.11			X	
8 Cont. salón capilla iglesia católica	La Calda	300,000.00					X
9 Club La Yaguita (tercera etapa)	Cerro Gordo Abajo	250,000.00	354,674.00		X		
10 Letrero distintivo	Piloto	600,000.00	764,084.76	X			
11 Drenaje pluvial	Cerro Gordo	1,000,000.00					X
12 Reparación cementerio	Abajo Piloto	300,000.00					X
Totales RD\$		5,588,000.00	1,420,378.08				



Kedma Roselyn Rodríguez
Directora

09/07/2024
Fecha



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARCIPATIVO AÑO 2024 (PERIODO ENERO/JUNIO 2024)

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	3	25%
Obras en proceso	1	8%
Obras pendientes	8	67%
Total	12	100%

2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,588,000.00	RD\$ 1,420,378.08	RD\$ 4,167,621.92	25.00%




Kedma Roselyn Rodríguez
Directora


Fecha