



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON  
Guayubín, Montecristi, R. D.  
RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
(PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE 2024)

Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance			Situación
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	
1 Terreno urbano sin mejora	Piloto	400,000.00				X	
2 Aceras y contenes barrio Vanesa	Cana Chapetón	528,000.00	528,000.60	X			
3 Cont. parque Río Viejo (primera y segunda etapa)	Río Viejo	800,000.00					X
4 Peatonal iglesia católica	Cerro Gordo Arriba	300,000.00	158,015.00	X			
5 Aceras y contenes	La Reforma	450,000.00	450,000.58	X			
6 Techo grada pley	Cana Chapetón	400,000.00	217,789.21	X			
7 Baños centro de madres	Cana Chapetón	260,000.00	258,145.11		X		
8 Cont. salón capilla iglesia católica	La Caída	300,000.00					X
9 Club La Yaguita (tercera etapa)	Cerro Gordo Abajo)	250,000.00	354,674.00		X		
10 Letrero distintivo	Piloto	600,000.00	764,084.76	X			
Drenaje pluvial	Cerro Gordo Abajo	1,000,000.00					X
Reparación cementerio	Piloto	300,000.00					X
Totales RD\$		5,588,000.00	2,730,709.26				



*Kedma Roselyn Rodríguez*  
Kedma Roselyn Rodríguez

*1/10/2024*  
Fecha



Directora

## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024 (PERÍODO ENERO/JUNIO 2024)

#### 1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	5	42%
Obras en proceso	2	16%
Obras pendientes	5	42%
Total	12	100%

#### 2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,588,000.00	RD\$ 2,730,709.26	RD\$ 2,857,290.74	49.00%

  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora



  
Fecha 1/10/2024