



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

### RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024 (PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2024)

Obras Programadas		Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance				Situación
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminada en 100%	Mas 80 %	Menos 50%	Sin inicial	
1	Terreno urbano sin mejora	Piloto	0.00						Este proyecto fue fusionado con el proyecto No. 12
2	Aceras y contenes barrio Vanesa	Cana Chapetón	528,000.00	528,000.60	X				
3	Cont. parque Rio Viejo (primera y segunda etapa)	Rio Viejo	800,000.00	732,226.97			X		
4	Peatonal iglesia católica	Cerro Gordo Arriba	300,000.00	158,015.00	X				
5	Aceras y contenes	La Reforma	450,000.00	450,000.58	X				
6	Techo grada pley	Cana Chapetón	400,000.00	217,789.21	X				
7	Baños centro de madres	Cana Chapetón	260,000.00	258,145.11		X			
8	Cont. salón capilla iglesia católica	La Caída	300,000.00	371,436.66		X			
9	Club La Yaguita (tercera etapa)	Cerro Gordo Abajo)	250,000.00	354,674.00		X			
10	Letrero distintivo	Piloto	600,000.00	764,084.76	X				
11	Drenaje pluvial	Cerro Gordo Abajo	1,000,000.00	955,176.95		X			
12	Reparación cementerio	Piloto	700,000.00	116,271.95			X		
Totales RD\$			5,588,000.00	4,905,821.79					



*Kedma Roselyn Rodríguez*  
Kedma Roselyn Rodríguez

*31/12/2024*

Fecha

Directora



## JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858


### RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024 (PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2024)

#### 1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024

ESTADO DE EJECUCION	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras ejecutadas	5	45%
Obras en proceso	6	55%
Obras pendientes	0	0%
Total	11	100%

#### 2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,588,000.00	RD\$ 4,905,821.79	RD\$ 682,178.21	88.00%

  
Kedma Roselyn Rodríguez  
Directora



  
Fecha